



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 301

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 47 DEL 27-04-2023

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL FOSSO DELLE ROTE III STRALCIO. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote;

PRESO ATTO che in seguito ad approfondita istruttoria la Regione Marche con nota prot. 0933344 del 22.09.2017, assunta al protocollo comunale n. 9358 del 23.09.2017, ha verificato la necessità di eseguire, in questa prima fase emergenziale, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fiume Nera, dal Fiume Ussita e dal Fosso delle Rote, su un'area dove, a seguito degli eventi sismici ed in assenza di alternative, devono essere realizzate strutture emergenziali indispensabili alla continuazione della vita sociale ed economica della comunità locale, attribuendo alla contabilità speciale 6023 l'onere finanziario da sostenere per gli interventi sopra citati pari a complessivi € 1.415.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fiume Nera e dal Fiume Ussita ed a complessivi € 510.000,00 per la mitigazione del rischio proveniente dal Fosso delle Rote;

PRESO ATTO che in relazione agli incarichi affidati allo Studio Geoequipe di Tolentino per l'opera di cui trattasi:

- con verbale di somma urgenza del 29.05.2017, redatto dal COC di Visso, è stato dato incarico allo Studio Associato Geoequipe nella persona dell'Ing. Stefano Leonori con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, di svolgere la redazione dello studio di fattibilità indispensabile per definire, con urgenza, gli interventi necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico generato dal Fosso delle Rote, per un importo di affidamento pari ad € 4.116,00 oltre di contributi previdenziali e IVA;
- con determina n. 77 del 17.07.2018 è stato liquidato allo Studio Geoequipe di Tolentino il saldo del servizio per la redazione del suddetto studio di fattibilità, per complessivi € **5.156,10** comprensivi di contributi previdenziali e IVA;
- con determina del Responsabile Area LL.PP. e Prot. Civile n. 133 del 15.12.2017 è stato affidato allo Studio Geoequipe di Tolentino l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, redazione della relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 31.913,89 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.276,55 ed I.V.A. al 22% pari ad € 7.301,90 così per complessivi € 40.492,34;
- con determina n. 94 del 04.07.2019 è stato aumentato l'impegno di spesa relativo ai servizi tecnici affidati allo Studio Associato Geoequipe per complessivi € 55.070,75 oltre cassa e IVA in conseguenza alle modifiche progettuali approvate con la D.G.C. n. 69 del 23.05.2019 di cui sopra ed è stato liquidato allo Studio Geoequipe di Tolentino il saldo del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per complessivi € **31.960,06** comprensivi di contributi previdenziali e IVA;
- con determina n. 66 del 06.07.2020, n. 9 del 22.01.2021 e n. 204 del 09.12.2021 sono state liquidate allo Studio Geoequipe di Tolentino le quote di spese tecniche relative rispettivamente al 1^a, 2^a e 3^a, per complessivi € **34.438,70** comprensivi di contributi previdenziali e IVA;
- con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 27.09.2022 di approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1 è stato aumentato l'impegno di spesa a favore dello Studio Geoequipe, fino all'importo di € 57.045,08 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 2.281,80 e I.V.A. al 22% pari ad € 13.051,92 per un totale complessivo pari ad € **72.378,80**;
- con determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 139 del 11.11.2019 è stato affidato all'Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino l'incarico di riconfinamento dell'area demaniale per gli attraversamenti e per la briglia relativo all'intervento in oggetto indicato, per un importo di affidamento pari ad € 2.425,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 97,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 554,84 così per complessivi € **3.076,84**;
- con determina n. 8 del 22.01.2021 con la quale è stato liquidato allo Studio Geoequipe di Tolentino il suddetto servizio di riconfinamento per complessivi € **3.037,79** comprensivi di contributi previdenziali e IVA;

- con determina del Responsabile del Servizio Area LL. PP. e Protezione Civile n. 13 del 18.01.2022 è stato affidato all'Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino, l'incarico di redazione di uno studio di fattibilità per individuare tutti gli ulteriori interventi necessari a ridurre la pericolosità idraulica determinata dal fosso delle Rote tra il cimitero comunale e l'immissione sul fiume Nera in premessa descritto, per un importo di affidamento pari ad € 3.000,00 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge;
- con determina n. 33 del 23.02.2022 è stato liquidato allo Studio Geoequipe di Tolentino il suddetto servizio affidato per complessivi € **3.758,09** comprensivi di contributi previdenziali e IVA;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoequipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € **766.000,00** di cui € 505.671,31 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019 in corso di redazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.05.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatto dall'Ing. Stefano Leonori e dal Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Geoequipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € **766.000,00** di cui € 511.603,34 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 203 del 11.09.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) c.da Potenza n. 46, P.iva 01777820430, per un importo contrattuale di € **390.444,25**, di cui € 379.705,26 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 10.738,99 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL.PP. e Prot. Civile n. 127 del 18.10.2019 con la quale è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in questione;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria Renzi di Renzi F.& F. S.n.c. REP n. 630 del 18.11.2019;

PRESO ATTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.12.2019 con verbale assunto al protocollo n. 12764 del 30.12.2019;

CONSIDERATO che in relazione al contratto di appalto stipulato con l'impresa RENZI DI RENZI F. & F. SNC per i lavori di cui trattasi:

- con le determine n. 26 del 04.03.2020, n. 58 del 11.06.2020, n. 30 del 16.02.2021, n. 45 del 23.03.2021, n. 195 del 30.11.2021, n. 160 del 02.12.2022 e n. 28 del 06.03.2023 sono state liquidate alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC le quote dei lavori relative all'anticipazione del contrattuale del 20% e ai S.A.L. n. 1^a, 2^a, 3^a e 4^a per complessivi € **575.855,22** comprensivi di IVA;
- con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 27.09.2022 di approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1 è stato aumentato l'impegno di spesa a favore dell'impresa

appaltatrice dei lavori, RENZI DI RENZI F. & F. SNC, fino all'importo contrattuale di variante pari ad € 527.190,41, di cui € 510.298,75 per lavori al netto del ribasso del 24,190% e € 16.891,66 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 115.981,89, per un totale complessivo pari ad **€ 643.172,30**;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area LL. PP. e Prot. Civile n. 139 del 11.11.2019 con la quale è stato affidato all' Ing. Benedetto Ceccarini, con studio in Via Nazionale 9, Saline Joniche 89064 Montebello Ionico (RC) – P.IVA 01621680808, l'incarico di collaudatore statico per l'opera in questione, per un importo di € 6.562,98 oltre contributo integrativo al 4% per € 262,52 e IVA al 22% per € 1.501,61 così per complessivi € 8.327,11;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 27.09.2022 con cui è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa ai Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote III Stralcio redatta dall'Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino, avente importo complessivo pari ad € 766.000,00 di cui € 527.190,41 per lavori e con la quale è stata assicurata la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2022;

PRESO ATTO che con Rep. 745 del 06.10.2022 è stato sottoscritto fra il Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso e la ditta aggiudicatrice RENZI DI RENZI F. & F. SNC di Pollenza (MC) l'atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva di variante n.1;

VISTE le Determine n. 45 del 24.04.2020 e n. 211 del 15.12.2021 con le quali sono state liquidate al R.U.P. Ing. Cristiano Farroni e al gruppo di lavoro del R.U.P. costituito dai collaboratori Geom. Alessandro Alesi, Geom. Daniele Giustozzi, l'Ing. Benedetta Magnaterra e alla Rag. Valentina Remigi le quote del Fondo degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per complessivi **€ 1.717,58** comprensivi di oneri riflessi a carico del Comune di Visso;

VISTE le determine n. 141 del 27.10.2022 e n. 142 del 02.11.2022 con le quali sono state liquidate alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC le quote dei lavori relative alle compensazioni per la variazione dei prezzi in aumento riferite al primo e secondo semestre dell'anno 2021 ai sensi del comma 4 dell'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73/2021, per complessivi **€ 11.861,07** comprensivi di IVA;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha provveduto a liquidare l'importo relativo alle prove sui materiali effettuate dal laboratorio G.Antinori di Camerino e che pertanto tale importo, pari ad € 1.788,00 oltre IVA al 22% per € 393,36, così per complessivi **€ 2.181,36**, con il presente atto, deve essere impegnato e liquidato come rimborso a favore dell'Appaltatore RENZI DI RENZI F. & F. SNC di Pollenza (MC);

VISTO il certificato di ultimazione lavori con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati il giorno 30.12.2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO l'Avviso ai Creditori assunto al protocollo comunale n. 412 del 12.01.2023, redatto ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Visso dal 12.01.2023 al 01.02.2023 con reg. n. 31;

VISTO lo Stato Finale dei lavori assunto al prot. comunale n. 4163 del 12.04.2023, redatto in data 28.03.2023 dall' Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 527.184,41 oltre IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, assunto al prot. comunale n. 4163 del 12.04.2023, redatto in data 30.03.2023 dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino;

PRESO ATTO della dichiarazione di assenza di cessione dei crediti effettuata dal responsabile del procedimento Ing. Cristiano Farroni assunta al prot. n. 3503 del 27.03.2023;

PRESO ATTO della relazione del responsabile del procedimento sul conto finale Ing. Cristiano Farroni redatta ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. n. 207/2010 e assunta al prot. n. 4664 del 26.04.2023;

PRESO ATTO che in data 24.03.2023 l'ing. Benedetto Ceccarini ha redatto il certificato di collaudo statico e trasmesso alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Macerata prot. n. 0342634|24/03/2023|R_MARCHE|GRM|RSI|A|420.05.10/2023/RSI/45021 e successiva ricevuta prot. n. 0355344|28/03/2023|R_MARCHE|GRM|RSI|P|420.05.10/2023/RSI/45021;

VISTO che il quadro tecnico economico finale di collaudo risulta come di seguito indicato:

1)-	LAVORI	
1.1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€. 673.120,63
1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 16.891,66
	TOTALE LORDO LAVORI	€. 690.012,29
	RIBASSO D'ASTA DEL 24,19%	€. 162.827,88
	IMPORTO LAVORI	€. 527.184,41
2)-	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	IMPR., PROVE SUI MATERIALI, LAV. SU FATTURA E ARROTONDAMENTI INCLUSA IVA	€. 0,00
2.a	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE	€. 5.156,10
2.b	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEF. E ESEC., DIREZIONE LAVORI, IND. GEOLOGICA, SICUREZZA (IVA E CAP COMPRESI)	€. 72.378,80
3	RUP	€. 6.127,38
4	COLLAUDI (IVA E CAP COMPRESI)	€. 8.327,11
5	IVA 22% SUI LAVORI	€. 115.980,57
6	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SERVITU' ED ESPROPRI	€. 0,00
7	RICONFINAMENTO AREA DEMANIALE ATTRAVERSAMENTI E BRIGLIA (IVA E CAP COMPRESI)	€. 3.037,79
8	ANALISI COMPATIBILITA' IDRAULICA F.SO DELLE ROTE (IVA E CAP COMPRESI)	€. 3.758,09

9	PROVE SUI MATERIALI (INCLUSA IVA)	€ 2.181,36
10	COMPENSAZIONE PREZZI 1° SEM 2021 (IVA 22% compresa)	€ 1.610,06
11	COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEM 2021 (IVA 22% compresa)	€ 10.251,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 228.808,27
3)-	TOTALE OPERA (1+2)	€ 755.992,68
4)-	IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 766.000,00
ECONOMIE REALIZZATE (4-3)		€ 10.007,32

PRESO ATTO che le economie definitivamente accertate rispetto all'importo complessivo dell'opera, ammontano a complessivi **€ 10.007,32**;

CONSIDERATO che, in relazione allo stato finale dei lavori, non risultano essere in corso subappalti autorizzati per il periodo di realizzazione dei lavori;

VISTA la fattura a saldo n. 18 del 20.04.2023 emessa dalla Ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) in c.da Potenza n. 46 p.iva 01777820430, assunta al protocollo comunale n. 4578 del 21.04.2023 e di importo pari a € 55.171,94 oltre IVA al 22% per € 12.137,83 per un totale complessivo pari a **€ 67.309,77**;

VISTA la fattura n. 19 del 27.04.2023, emessa dalla Ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) in c.da Potenza n. 46 p.iva 01777820430, assunta al protocollo comunale n. 4735 del 27.04.2023, relativa al rimborso per le prove sui materiali effettuate dal laboratorio G.Antinori di Camerino e di importo pari ad € 1.788,00 oltre IVA al 22% per € 393,36, così per complessivi **€ 2.181,36**;

VISTO il Durc regolare relativo alla Ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC protocollo INAIL n. 37873972 e con scadenza validità al 03.08.2023;

VISTA la fattura a saldo n. FATTPA 10_23 del 22.04.2023 acquisita al protocollo comunale 4606 del 24.04.2023, emessa da Geoequipe Studio Tecnico Associato di importo pari ad € 4.713,14, oltre cassa per € 188,53 ed IVA al 22% per € 1.078,37, così per complessivi **€ 5.980,04**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo all'Ing. Stefano Leonori, prot. INARCASSA n. 615090 del 26.04.2023, con validità 4 mesi dalla data di rilascio;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo al Geol. Domenico Venanzini prot. EPAP n. 143346 CRCPA del 26.04.2023, con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo al Geol. Fabrizio Pontoni prot. EPAP n. 143345 CRCPA del 26.04.2023, con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

VISTO il Durc regolare relativo allo Studio Tecnico Associato Geoequipe prot. INPS n. 35332178 e con scadenza validità al 26.07.2023;

VISTA la fattura n. 3 del 26.04.2023 acquisita al protocollo comunale 4701 del 26.04.2023, emessa dall'Ing. Benedetto Ceccarini con studio in Via Nazionale 9, Saline Joniche 89064 Montebello Ionico (RC) – P.IVA 01621680808, di importo pari ad € 6.562,98 oltre contributo integrativo al 4% per € 262,52 e IVA al 22% per € 1.501,61 così per complessivi **€ 8.327,11**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva relativo all'Ing. Benedetto Ceccarini, prot. INARCASSA n. 615410 del 26.04.2023, con validità 4 mesi dalla data di rilascio;

PRESO ATTO che fra le somme a disposizione all'interno del QTE resta da liquidare l'importo di € **4.409,80**, compresi oneri riflessi a carico del Comune di Visso, compenso spettante al Responsabile Unico del Procedimento e al gruppo di lavoro del R.U.P. costituito dai collaboratori Geom. Alessandro Alesi, Geom. Daniele Giustozzi e alla Rag. Valentina Remigi;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2023 in corso di redazione;

VISTO il C.U.P. n. E68H17000000001;

VISTO il C.I.G. n. Z2D2099A67 relativo ai servizi tecnici svolti dallo Studio Geoequipe di Tolentino;

VISTO il C.I.G. n. 8024037CCB relativo ai lavori svolti dalla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC di Pollenza;

VISTO il C.I.G. n. Z082AA43EB relativo al collaudo statico svolto dall'Ing. Benedetto Ceccarini di Montebello Ionico (RC);

VISTO il C.I.G. n. ZA03AE4BA7 relativo al rimborso per le prove sui materiali riferito alla ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC di Pollenza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.lgs.n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) APPROVARE lo Stato Finale dei lavori, assunto al prot. comunale n. 4163 del 12.04.2023, redatto in data 28.03.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino;
- 3) DARE ATTO che in data 24.03.2023 l'ing. Benedetto Ceccarini ha redatto il certificato di collaudo statico e trasmesso alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Macerata prot. n. 0342634|24/03/2023|R_MARCHE|GRM|RSI|A|420.05.10/2023/RSI/45021 e successiva ricevuta prot. n. 0355344|28/03/2023|R_MARCHE|GRM|RSI|P|420.05.10/2023/RSI/45021;
- 4) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione, assunto al prot. comunale n. 4163 del 12.04.2023, redatto in data 30.03.2023 dal direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori dello Studio Geoequipe di Tolentino;

- 5) LIQUIDARE, la fattura a saldo n. 18 del 20.04.2023 emessa dalla Ditta RENZI DI RENZI F. & F. SNC con sede a Pollenza (MC) in c.da Potenza n. 46 p.iva 01777820430, di importo pari a € 55.171,94 oltre IVA al 22% per € 12.137,83 per un totale complessivo pari a **€ 67.309,77**;
- 6) LIQUIDARE, la fattura a saldo n. FATTPA 10_23 del 22.04.2023, emessa da Geoequipe Studio Tecnico Associato di importo pari ad € 4.713,14, oltre cassa per € 188,53 ed IVA al 22% per € 1.078,37, così per complessivi **€ 5.980,04**;
- 7) LIQUIDARE, la fattura n. 3 del 26.04.2023, emessa dall'Ing. Benedetto Ceccarini con studio in Via Nazionale 9, Saline Joniche 89064 Montebello Ionico (RC) – P.IVA 01621680808, di importo pari ad € 6.562,98 oltre contributo integrativo al 4% per € 262,52 e IVA al 22% per € 1.501,61 così per complessivi **€ 8.327,11**;
- 8) IMPEGNARE E LIQUIDARE la fattura n. 19 del 27.04.2023 emessa dall'Appaltatore Impresa RENZI DI RENZI F. & F. SNC di Pollenza (MC) per il saldo del rimborso relativo alle prove sui materiali effettuate dal laboratorio G.Antinori di Camerino pari ad € 1.788,00 oltre IVA al 22% per € 393,36, così per complessivi **€ 2.181,36**;
- 9) DARE ATTO che la copertura finanziaria del presente provvedimento tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 178620 del 13.02.2019, assunta al protocollo comunale n. 1344 del 13.02.2019, con attribuzione alla contabilità speciale, opportunamente accantonati al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2023 in corso di redazione;
- 10) DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della somma di € 4.409,80, compresi oneri riflessi a carico del Comune di Visso, per il compenso spettante al Responsabile Unico del Procedimento e al gruppo di lavoro del R.U.P. costituito dai collaboratori Geom. Alessandro Alesi, Geom. Daniele Giustozzi e alla Rag. Valentina Remigi;
- 11) DARE ATTO che le economie definitivamente accertate ammontano a complessivi € 10.007,32;
- 12) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 83.798,28**, conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2023 in corso di redazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 10-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal10-05-2023 al25-05-2023

Li 10-05-2023 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO